

平成 26 年度 基礎評価シート

		担当部課等名	都市整備課					
基本構想	交通環境と防災対策の向上		重点的方針	1. 「二宮の顔づくり」= 駅北口整備				
分野別方針	(1) 中心市街地等の整備・誘導		実施計画事業	1) 駅周辺整備計画事業 (No.63)				
予算等事業名	駅周辺整備計画事業							
目的	二宮駅を中心とした周辺の整備を図り、町の玄関として町民の誰もが誇りに思える駅前空間を実現するため、安全で快適な交通の確保のための計画策定をする。							
内容	二宮駅北口駅前広場の暫定整備工事に伴い、駅周辺の交通環境が変化することから、駅を中心とした周辺の現況を検証し、今後の整備方針の計画を策定する。							
根拠法令・条例等								
体制	<input type="checkbox"/>	町職員実施	<input checked="" type="checkbox"/>	一部委託あり	<input type="checkbox"/>	全部委託	<input type="checkbox"/>	その他

中間評価(10月1日現在)

1) 実施計画に示す事業内容どおりに進捗しているか								
<input type="checkbox"/>	① 計画どおりに進捗している		<input type="checkbox"/>	② 計画より遅れている		<input type="checkbox"/>	③ 未実施	
②、③に対する理由								

2) 現時点の状況から次年度以降の経費の削減等は検討できるか								
<input type="checkbox"/>	① 検討できる			<input type="checkbox"/>	② 削減は困難			
理由								

3) 今まで以上の事業の効率化は図れるか								
<input type="checkbox"/>	① 検討できる			<input type="checkbox"/>	② 効率化は困難			
理由								

中間評価	A: 妥当性、有効性、効率性は良好のため現状維持 B: 妥当性・有効性・効率性は良いが、さらに改善の余地がある C: 事業の見直しが必要 D: 計画未実施のため継続の必要性がない(休止・廃止)						
	【説明】						

総合評価

実績	24年度に北口駅前広場暫定整備が完了したことに伴い、駅を中心とする周辺の検証として25年度・26年度の2ヶ年継続事業の1年目を終え、①駅前用地測量、②駅周辺交通量調査を実施した。						
中間評価との相違点							
事業指標(数値指標)	—						
前期(27年度)目標値	—			【目標値の根拠または数値で表わせない指標】			
実績値	平成25年度	平成26年度	平成27年度	—			
	—						

事業費の推移と財源の内訳

(単位:千円)

		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
		予算	決算	予算	決算	予算	決算
直接事業費		4,500	1,932				
財源内訳	一般財源	4,500	1,932				
	国庫支出金						
	県支出金						
	その他						

事業の項目別評価

妥当性	(1)公費を投入して実施することが妥当な事業か A:妥当 B:どちらかといえば妥当 C:妥当ではない	A
	【説明】 将来の本格整備に向けた計画を策定するにあたり、暫定整備工事後の現況の検証は必要である。	
妥当性	(2)町が主体となって実施する必要があるか A:町が行わなければならない B:町が行ったほうがよい C:委託等の必要がある	C
	【説明】 町都市計画の基本となり町が主導して実施するが、測量業務及び交通量調査業務は専門的であることから委託することが必要である。	
有効性	成果が上がっているか A:十分成果が上がっている B:成果が上がっている C:成果が上がっていない	A
	【説明】 仕様書に定めた業務を全うしている。	
効率性	費用をかけずに成果をあげているか A:適切である B:改善の余地がある C:効率的ではない	A
	【説明】 入札により委託契約しているため。	
総合評価	A:妥当性、有効性、効率性は良好のため現状維持 B:妥当性・有効性・効率性は良いが、さらに改善の余地がある C:事業の見直しが必要 D:事業継続の必要性がない(休止・廃止)	A
	【説明】 将来の本格整備に向けた計画を策定するにあたり、暫定整備工事後の現況の検証は必要であり、25・26年度の2ヶ年継続事業として実施しているため、引き続き事業を実施する。	
今後の方針 (課題・意見等を箇条書き)	26年度においては、その測量及び交通量調査結果をもとにした検証を実施(委託)する。	

◎評価者[担当主管課長]

<input checked="" type="checkbox"/> ① 現状維持	<input type="checkbox"/> ② 改善して町が実施	<input type="checkbox"/> ③ 改善して町以外が実施	<input type="checkbox"/> ④ 廃止
理由	将来の本格整備に向けた準備作業を推進する。		
今後の方向性	暫定整備の検証、整備計画案に対する関係機関に対する調整等を行い、駅北口周辺の交通規制等も考慮した町の玄関となる北口駅前広場づくりを実施していく。		